

Rapport de contrôle chantier

Système : Mise en œuvre de la Toiture compacte sur bois



Formulaire à remplir et imprimer en 2 exemplaires :
Client et PITTSBURGH CORNING France SASU

Nom et adresse
de l'ouvrage :

Nom et adresse
de l'entreprise :

	Oui	Non	Remarques
1/ Support			
• Si travaux neuf :			
- pose d'une membrane bitumineuse clouée			
• Si travaux réno :			
- Membrane existante			
- Pose d'une membrane bitumineuse clouée			
2/ Isolant			
• Type d'isolant			
- Plaques FOAMGLAS® T3+ / T4+			
- Plaques FOAMGLAS® READY BLOCK T3+ / T4+			
- Plaques FOAMGLAS® TAPERED T3+ / T4+			
- Plaques FOAMGLAS® READY BLOCK TAPERED T3+ / T4+			
• Moyen de collage			
- Bitume modifié (à préciser)			
- Quantité au m ² utilisée			
- Utilisation d'un fondeur thermo-régulé avec bac de rétention, température maxi 180°C			
• Pose de l'isolant			
- Pose des plaques en pleine adhérence au bitume chaud en trempant les 2 chants adjacents des plaques dans le bitume chaud			
- Joins entre plaques rempli de bitume			
- Plaques sérées et posées en quinconce			

>>

	Oui	Non	Remarques
3/ Revêtement d'Étanchéité			
• 1 ^{ère} couche d'étanchéité			
- Soudée sur glacis de bitume			
- Soudée sur isolant surfacé			
- Collée au bitume chaud			
• 2 ^{ème} couche d'étanchéité			
- Soudée sur la 1 ^{ère} couche d'étanchéité			
- Collée à froid ou soudée sur la 1 ^{ère} couche si membrane synthétique			
4/ Points Singuliers			
• Equerre de renfort			
- Chanfreins FOAMGLAS® collés au bitume chaud			
• Relevés			
- Non isolés			
- Isolés			
5/ Protection			
• Autoprotégée			
• Gravillons			
• Dalles sur plots			
• Végétalisée			
• Autres (à préciser)			
6/ Sondage du complexe			

Observations diverses : _____

Mise en oeuvre conforme aux conditions particulières de garantie : oui non

Fait à

Représentant de l'entreprise :

Nom

Date, Cachet et Signature