

Rapport de contrôle chantier

Système : Mise en œuvre de la Toiture compacte sur tôle d'acier nervurée (pleine ou perforée)



25
ANS DE
GARANTIE



Formulaire à remplir et imprimer en 2 exemplaires :
Client et PITTSBURGH CORNING France SASU

Nom et adresse
de l'ouvrage :

Nom et adresse
de l'entreprise :

	Oui	Non	Remarques
1/ Support			
• Plages tôle d'acier pleines			
• Ondes tôle d'acier perforées			
• Couturage des bacs			
• Si tôle d'acier perforée dans les ondes			
- Feutre ou trapèze acoustique, face supérieure à fleur de la plage			
- Bande de pontage en aluminium conforme à l'ATEC (bande de pontage = largeur de l'onde + 30 cm)			
2/ Isolant			
• Type d'isolant			
- Plaques FOAMGLAS® T3+ / T4+			
- Plaques FOAMGLAS® READY BLOCK T3+ / T4+			
- Plaques FOAMGLAS® TAPERED T3+ / T4+			
- Plaques FOAMGLAS® READY BLOCK TAPERED T3+ / T4+			
• Moyen de collage			
- Bitume modifié (à préciser)			
- Quantité au m ² utilisée			
- Utilisation d'un fondeur thermo-régulé avec bac de rétention, température maxi 180°C			
- Utilisation d'un bac de trempage avec auto-contrôle de la température (maxi 180°C)			
- Placement du bac de trempage à moins de 4 m du lieu de pose de l'isolant			

>>

	Oui	Non	Remarques
• Pose de l'isolant			
- Pose des grandes longueurs des plaques dans le sens du bac			
- Joints des plaques serrés et croisés			
- Les joints sont traités au bitume en trempant les 2 chants adjacents et la sous face des plaques dans le bac de trempage à bitume			
3/ Revêtement d'Étanchéité			
• 1 ^{ère} couche d'étanchéité			
- Soudée sur glacis de bitume			
- Soudée sur isolant surfacé			
- Collée au bitume chaud			
• 2 ^{ème} couche d'étanchéité			
- Soudée sur la 1 ^{ère} couche d'étanchéité			
- Collée à froid ou soudée sur la 1 ^{ère} couche si membrane synthétique			
• Classement FIT du complexe F4 I4 T4 (en jardin/végétalisé I5)			
4/ Points Singuliers			
• Equerre de renfort			
- Chanfreins FOAMGLAS® collés au bitume chaud			
• Relevés			
- Non isolés			
- Isolés			
5/ Protection			
• Autoprotégée			
• Végétalisée			
• Autres (à préciser)			
6/ Complexe			

Observations diverses : _____

Mise en oeuvre conforme aux conditions particulières de garantie : oui non

Fait à

Représentant de l'entreprise :

Nom

Date, Cachet et Signature